

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Clave de Localidad	Localidad	Fases		Situación de la obra	Modalidad de Ejecución	Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)										Meta																				
						Inicio	Termino			Cuota Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Fondo de Fomento Social	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Locales	Cuota Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Fondo de Fomento Social	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Locales	Cuota Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Fondo de Fomento Social	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Locales	Unidad de Medida	Aprobada	Alcanzada														
03 CONSTRUCCIÓN																																																		
0301 RED DE AGUA POTABLE																																																		
2014	30	124	0102	301240008	PRIMERO DE MAYO	100%	17/05/2014	15/08/2014	100%	10/06/2014	15/12/2014	TR	C	\$	2,310,960.20	\$	2,310,960.20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	2,100.00	2,100.00										
0302 POZO ARTESIANO																																																		
2014	30	124	0103	301240074	EL PITAL	100%	20/05/2014	19/07/2014	100%	08/07/2014	15/12/2014	TR	C	\$	923,178.34	\$	923,178.34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	POZO	4	4								
0303 POZO ARTESIANO																																																		
2014	30	124	0104	301240063	EL PORVENIR DOS	100%	07/07/2014	05/09/2014	100%	29/07/2014	15/12/2014	TR	C	\$	231,354.82	\$	231,354.82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	POZO	1	1								
0304 POZO ARTESIANO																																																		
2014	30	124	0341	301240001	PAPANTLA	100%	07/07/2014	05/09/2014	100%	29/07/2014	15/12/2014	TR	C	\$	231,354.82	\$	231,354.82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	POZO	1	1								
04 MANTENIMIENTO																																																		
0401 RED DE AGUA POTABLE																																																		
2014	30	124	0105	301240006	PAJASCO LIMONAR	100%	07/11/2014	08/12/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$	295,008.76	\$	295,008.76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	100.00	100.00						
05 REHABILITACIÓN																																																		
0501 DRENAJE SANITARIO																																																		
2014	30	124	0106	301240001	PAPANTLA	100%	03/05/2014	30/06/2014	100%	11/07/2014	24/11/2014	TR	C	\$	117,400.67	\$	117,400.67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	142.75	142.75								
0502 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0107	301240001	PAPANTLA	100%	28/07/2014	27/10/2014	100%	18/06/2014	15/12/2014	TR	C	\$	182,701.31	\$	182,701.31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	143.55	143.55								
0503 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0108	301240044	LA BELLA	100%	14/11/2014	15/12/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$	187,079.73	\$	187,079.73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	187.50	187.50								
0504 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0109	301240310	LA CATALINA	100%	11/06/2014	09/09/2014	100%	08/07/2014	01/10/2014	TR	C	\$	231,087.42	\$	231,087.42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	210.00	210.00								
0505 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0110	301240002	ADOLFO RUIZ CORTINES	100%	02/09/2014	30/06/2014	100%	28/08/2014	28/06/2014	TR	C	\$	910,871.16	\$	910,871.16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	584.10	584.10								
0506 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0111	301240001	PAPANTLA	100%	10/09/2014	06/09/2014	100%	29/07/2014	22/09/2014	TR	C	\$	278,619.34	\$	278,619.34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	172.00	172.00								
0507 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0112	301240001	PAPANTLA	100%	20/05/2014	19/07/2014	100%	03/06/2014	03/10/2014	TR	C	\$	484,793.55	\$	484,793.55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	298.35	298.35								
0508 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0114	301240838	CORPUS CHRISTI	100%	05/09/2014	20/07/2014	100%	01/07/2014	18/08/2014	TR	C	\$	571,561.26	\$	571,561.26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	824.80	824.80								
0509 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0115	301240001	PAPANTLA	100%	11/09/2014	09/09/2014	100%	07/07/2014	15/12/2014	TR	C	\$	146,545.91	\$	146,545.91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	170.11	170.11								
0510 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0337	301240001	PAPANTLA	100%	20/05/2014	19/07/2014	100%	03/06/2014	03/10/2014	TR	C	\$	262,839.17	\$	262,839.17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	183.50	183.50								
0511 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0338	301240001	PAPANTLA	100%	01/09/2014	31/10/2014	100%	03/11/2014	15/12/2014	TR	C	\$	3,085,908.79	\$	3,085,908.79	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	1900.00	1900.00								
0512 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0116	301240018	CARRIZAL	100%	01/09/2014	31/10/2014	100%	23/10/2014	15/12/2014	TR	C	\$	1,860,236.03	\$	1,860,236.03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	1680.00	1680.00								
0513 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0117	301240004	AGUA DULCE	100%	02/06/2014	31/07/2014	100%	28/09/2014	06/10/2014	TR	C	\$	897,879.74	\$	897,879.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	1002.45	1002.45								
0514 AMPLIACIÓN																																																		
2014	30	124	0118	301240010	ARROYO DEL ARCO	100%	01/09/2014	31/10/2014	100%	10/10/2014	15/12/2014	TR	C	\$	3,716,883.14	\$	3,716,883.14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	2816.00	2816.00								
Total del Programa de Inversión:															\$	16,926,064.16	\$	16,926,064.16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

DIRECCION DE DOCUMENTOS
 PLANES Y PROGRAMAS
 DEL GOBIERNO

RECIBIDO
 28 ENE. 2015

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.
 Ing. Tomás Olivares Guzmán Jefe Depto.

C. MARCOS DOMESTICO SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CDM

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Presidencia
 2014-2017

CESAR JUAREZ PEREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. JIMMY SANCHEZ GUILLY
 TESORERO MUNICIPAL

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Contraloría
 Municipal
 2014-2017
 L.C. MOISES SANTILLAN RICHARDO
 CONTRALOR MUNICIPAL



Ejercicio	Programa	Subprograma	Tipo	Actividad	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos y Económicos		Clasificación de la obra	Materiales de Obra	Estructura Financiera (Inversión Autorizada)						Estructura Financiera (Inversión Cuantificada Acumulada)						Método															
							Presupuesto	% Ejecución			Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución	Presupuesto	% Ejecución				
2014	30	124	0119	Construcción de Drenaje Sanitario, Localidad Casa Blanca	301240214	CASA BLANCA	100%	02/06/2014	30/08/2014	100%	26/06/2014	26/06/2014	TR	C	\$ 430,815.14	\$ 430,815.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ME	407.40	407.40	
2014	30	124	0120	Construcción de Drenaje Sanitario (Primera Etapa), Localidad Donato Marqués Azuara	301240038	DONATO MARCHES AZUARA	100%	01/10/2014	28/11/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 1,876,850.70	\$ 1,876,850.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ME	1665.00	1665.00	
2014	30	124	0121	Construcción de Drenaje Sanitario, (Primera Etapa) Localidad Francisco Sarabia	301240040	FRANCISCO SABAÑA	100%	16/10/2014	15/12/2014	100%	11/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 3,963,020.33	\$ 3,963,020.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ME	2627.00	2627.00	
2014	30	124	0122	Construcción de Drenaje Sanitario, (Primera Etapa) Localidad Francisco Villa	301240041	FRANCISCO VILLA	100%	16/10/2014	15/12/2014	100%	09/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 4,266,522.14	\$ 4,266,522.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ME	2764.00	2764.00	
2014	30	124	0123	Construcción de Drenaje Sanitario Primera Etapa, Localidad Joloapan	301240047	JOLOAPAN	100%	17/05/2014	15/08/2014	100%	03/09/2014	01/09/2014	TR	C	\$ 3,254,112.03	\$ 3,254,112.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ME	4302.00	4302.00	
2014	30	124	0124	Construcción de Drenaje Sanitario (Primera Etapa), Localidad Ojital Viejo	301240043	OJITAL VIEJO	100%	20/05/2014	18/06/2014	100%	13/06/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 3,824,820.16	\$ 3,824,820.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ME	3068.31	3068.31	
2014	30	124	0336	Construcción de Drenaje Sanitario de la Localidad (Morgada) (Primera Etapa)	301240061	MORGADA MORGADO UNO	100%	04/06/2014	18/09/2014	100%	03/10/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 3,044,802.31	\$ 3,044,802.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ME	2200.00	2200.00	
2014	30	124	0125	Construcción de Drenaje Sanitario (Primera Etapa) en Colonia Luis Salas García antes Fidel Herrera (Beltrán Dos)	301240058	FIDEL HERRERA BELTRAN DOS	100%	17/05/2014	15/08/2014	100%	03/09/2014	22/07/2014	TR	C	\$ 1,951,874.77	\$ 1,951,874.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ME	1512.00	1512.00	
2014	30	124	0126	Ampliación de Red Eléctrica en Col. Corpus Christi.	301240034	CORPUS CHRISTI	100%	12/09/2014	11/11/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 1,171,758.00	\$ 468,704.00	\$ 703,054.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	24	24
2014	30	131	0127	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Santo Domingo, Colonia Empleados Municipales	301240001	PAPANTLA	100%	16/05/2014	15/08/2014	100%	06/07/2014	03/11/2014	TR	C	\$ 204,366.05	\$ 204,366.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	5	5	
2014	30	124	0128	Ampliación de Red Eléctrica en Sector la Calera	301240086	SECTOR LA CALERA	100%	01/07/2014	15/06/2014	100%	26/07/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 144,923.09	\$ 144,923.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	1	1	
2014	30	124	0129	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Río Navita, Col. Antonio M. Guirrecas.	301240001	PAPANTLA	100%	11/06/2014	25/09/2014	100%	17/09/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 146,541.88	\$ 146,541.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	2	2	
2014	30	124	0130	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Privada Álvaro Obregón, Sector Cerro de Dolores.	301240001	PAPANTLA	100%	14/10/2014	30/11/2014	100%	03/11/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 283,660.58	\$ 283,660.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	3	3	
2014	30	124	0131	Ampliación de Red Eléctrica en Acceso al Sector Politécnico.	301240001	DOMERA CAMPESINA	100%	21/10/2014	05/12/2014	100%	28/10/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 1,223,938.87	\$ 1,223,938.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	20.000	20.000	
2014	30	124	0132	Ampliación de Red Eléctrica en Colonia Unidad Y Trabajo Sector 2.	301240001	PAPANTLA	100%	17/09/2014	27/10/2014	100%	06/10/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 207,448.00	\$ 82,980.00	\$ 124,468.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	5	5	
2014	30	124	0133	Ampliación de Red Eléctrica en Colonia Cardenales.	301240001	PAPANTLA	100%	11/06/2014	09/09/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 349,569.58	\$ 349,569.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	3	3	
2014	30	124	0342	Ampliación de Red Eléctrica en Colonia El Higo.	301240001	PAPANTLA	100%	03/09/2014	30/06/2014	100%	13/08/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 698,230.54	\$ 698,230.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	12	12	
2014	30	124	0134	Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad Adolfo Ruiz Cortines.	301240002	ADOLFO RUIZ CORTINES	100%	05/06/2014	30/06/2014	100%	19/08/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 490,926.07	\$ 490,926.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	10	10	
2014	30	124	0135	Ampliación de Red Eléctrica en Sector la Virgen, Localidad Casa Blanca	301240134	CASA BLANCA	100%	25/05/2014	23/05/2014	100%	22/09/2014	21/11/2014	TR	C	\$ 604,902.81	\$ 604,902.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Puede	11	11	

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
25 ENE. 2015
Ing. Tomás Cervera Cruzmán, Jefe Depto.

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se realice con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los ordenes federal y estatal.

C. MARCOS ROMERO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CDM

PAPANTLA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Presidencia
2014-2017

C. CESAR JUAREZ PEREZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. JIMMY SANCHEZ WILLY
TESORERO MUNICIPAL
PAPANTLA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Tesorería
2014-2017

PAPANTLA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría Municipal
L.C. MOISES SANTILLAN RICARDO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2014-2017

