

Clave y Nombre de la Entidad: 124 PAPANTLA  
Clave y Nombre del Municipio: FISM-OF 2014  
Fuente de Financiamiento: Presupuesto Autorizado: \$ 145,536,588.00

ISSN: 1610-4523(E, F, 2016)

C. MARCOS ROMERO SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CDM



C. CESAR JUAREZ PEREZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



**APANTLA**  
ESTADO DE MÉXICO  
SISTEMA DE GOBIERNO LOCAL  
ESTRUCTURA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  
ESTRUCTURA JURÍDICA  
ESTRUCTURA FISCAL  
ESTRUCTURA FINANCIERA  
ESTRUCTURA FEDATIVA  
ESTRUCTURA TERRITORIAL  
ESTRUCTURA ECONÓMICA  
ESTRUCTURA CULTURAL  
ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA  
ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA  
ESTRUCTURA POLÍTICA  
ESTRUCTURA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  
ESTRUCTURA JURÍDICA  
ESTRUCTURA FISCAL  
ESTRUCTURA FINANCIERA  
ESTRUCTURA FEDATIVA  
ESTRUCTURA TERRITORIAL  
ESTRUCTURA ECONÓMICA  
ESTRUCTURA CULTURAL  
ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA  
ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA  
ESTRUCTURA POLÍTICA  
**Contraloría  
Municipal** L.C. M.

JOSES SANTILLAN Y PICHARDO  
CONTRATISTA MUNICIPAL

Clave y Nombre de la Entidad:

Calle y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
Fuente de Financiamiento: FISM OF 2014  
Presupuesto Autorizado: \$ 145,536,586.00



Avances Ejecutivos Presupuestarios												Avances Ejecutivos Presupuestarios Desviados Ejercicios Anteriores												Avances Ejecutivos Presupuestarios Pendientes													
Identificación Proyecto	Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Categoría de Inversión	Localidad	Periodo			Periodo			Estatus de la obra	Modalidad de ejecución	Avances Ejecutivos Presupuestarios Desviados Ejercicios Anteriores						Avances Ejecutivos Presupuestarios Desviados Ejercicios Anteriores						Avances Ejecutivos Presupuestarios Pendientes													
				Fechas reales	Inicio	Término	Fechas reales	Inicio	Término			Código Total	Porcentaje completado	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Porcentaje completado	Código Total	Porcentaje completado	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Porcentaje completado	Código Total	Porcentaje completado	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Porcentaje completado	Código Total	Porcentaje completado	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Porcentaje completado						
<b>SE 00 ELECTRIFICACIÓN</b>																																					
<b>02 AMPLIACIÓN</b>																																					
a) RED DE ELECTRICIDAD																																					
2014 30 124 0361	Ampliación de Red Eléctrica, Calle Chalahuité, Col. El Higo.	301240001	PAPANTLA	100%	01/10/2014	14/11/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 310,978.50	\$ 310,978.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310,978.50	\$ 310,978.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SE 00 AGUA Y SANEAMIENTO (PROGAM)																																					
b) DRENAJE SANITARIO																																					
2014 30 124 0362	Ampliación de Drenaje Sanitario en calle Ebano, Jazmín y Privada Naranjo.	301240034	EL CHOTÉ	100%	22/09/2014	22/10/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 258,533.36	\$ 258,533.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,533.36	\$ 258,533.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SE 00 AGUA Y SANEAMIENTO (PROGAM)																																					
c) DRENAJE SANITARIO																																					
2014 30 124 0363	Ampliación de Drenaje Sanitario en Calle 16 de Septiembre.	301240034	EL CHOTÉ	100%	23/09/2014	22/10/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 136,942.81	\$ 136,942.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,942.81	\$ 136,942.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SE 00 ELECTRIFICACIÓN																																					
d) AMPLIACIÓN																																					
a) RED DE ELECTRICIDAD																																					
2014 30 124 0364	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Calle Simón Gutiérrez entre Francisco I. Madero y Paseo C. Paula Moreno.	301240038	FRANCISCO I. MADERO	100%	05/09/2014	23/10/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 528,692.34	\$ 528,692.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 528,692.34	\$ 528,692.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SE 00 ELECTRIFICACIÓN																																					
e) AMPLIACIÓN																																					
a) RED DE ELECTRICIDAD																																					
2014 30 124 0365	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Calle Principal Salida a San Andrés a Calle Dímas Herrera.	301240039	FRANCISCO I. MADERO	100%	09/09/2014	23/10/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 278,291.58	\$ 278,291.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,291.58	\$ 278,291.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SE 00 ELECTRIFICACIÓN																																					
f) CONSTRUCCIÓN																																					
a) PREESCOLAR																																					
2014 30 124 0366	Construcción de Aula en Preescolar Indígena "Emiliano Zapata" Clave: 30DCC1544K	301240489	SAN ANDRÉS	100%	10/08/2014	10/11/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 321,922.51	\$ 321,922.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321,922.51	\$ 321,922.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SE 00 EDUCACIÓN																																					
g) CONSTRUCCIÓN																																					
a) SECUNDARIA																																					
2014 30 124 0367	Construcción de Tres Aulas en Escuela Telesecundaria "Bicentenario de la Independencia de México" Clave: 300TV1903L	301240824	CERRO BLANCO	100%	26/09/2014	10/11/2014	100%	15/12/2014	15/12/2014	TR	C	\$ 902,292.03	\$ 902,292.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$																			

